

PROTOKÓŁ Nr 25/ 2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
odbytego w dniu 24.03.2016 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Przewodniczący Piotr Adamski.

I. **Obecni:** wg. listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

II. **Program posiedzenia:**

1. Sprawy bieżące,
2. C.d. Kontrola zadania „Budowa fontanny na małym ryneczku”. Sporządzenie protokołu kontroli.

III. **Przebieg posiedzenia:**

Ad. 1

Komisja spraw bieżących nie omawiała.

Ad. 2

Komisja sporządziła protokół kontroli zadania „Budowa fontanny na małym ryneczku”, dodatkowych wyjaśnień udzielała Pani Sabina Kurdyna – kierownik referatu.

Protokół kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

IV. **Podjęto następujące wnioski:**

Komisja podjęła następujące wnioski:

- a. Komisja wnioskuje aby ocieplić wąż do podziemnego pomieszczenia sterowni fontanny. Proponujemy aby do węża wmontować wkład ocieplający z wełny mineralnej.
- b. Komisja wnioskuje o zmodyfikowanie zamknięcia węża (wystająca powyżej poziomu gruntu kłódka) aby nie stwarzał zagrożenia urazem osób postronnych przebywających w otoczeniu fontanny.

V. **Temat następnego posiedzenia:**

Kontrola zadania „Budowa ulicy Krótkiej w Krępczej”. Opracowanie założeń kontroli.

VI. **Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:**

Komisja prosi o przybycie na posiedzenie Kierownika referatu Panią Sabinę Kurdyna.

Termin następnego posiedzenia: **14 kwietnia 2016 rok.**

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Członków Komisji:

Maruszewski Marian 

Wenio Stanisław 

Kuska Jan 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Adamski 

Zdzieszowice, dnia 04.02.2016

18.02.2016

03.03.2016

24.03.2016

PROTOKÓŁ

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w ZDZIESZOWICACH

z przeprowadzonej kontroli:

zadania: „Budowa fontanny na małym ryneczku”

I. Przebieg kontroli.

Kontrola obejmowała analizę dokumentacji dostarczonej przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach oraz wizytację fontanny na małym ryneczku.

W 2014 roku dokonano wyłonienia projektanta do zadania „Budowa fontanny na małym ryneczku”, z dwóch złożonych ofert wybrano Biuro Projektowe ECO-UNIT, mgr inż. Marek Klyk, ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole (najniższa cena). W lutym 2015 roku ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. W budżecie gminy przewidziano tą pozycję i zabezpieczono środki na realizację zadania. Wpłynęło 6 ofert, wybrano firmę „GABART” S.C. Artur Hurek, Gabriela Hurek, ul. Stawowa 41, 47-180 Izbicko, która złożyła najkorzystniejszą ofertę zawierającą prawie najniższą cenę i jednocześnie 60-cio miesięczną gwarancję. 12.03.2015 została podpisana umowa na realizację zadania „Budowa fontanny na małym ryneczku” z terminem zakończenia przewidzianym na 15.06.2015 r. Nadzór nad realizacją zadania został w wyniku negocjacji cenowych zlecony firmie Firma Handlowo Usługowa Tadeusz Kopij.

12.06.2015 wykonawca przekazał informację o zakończeniu robót. Odbiór zadania miał miejsce w dniu 15.06.2015 r.

II. Dokumenty źródłowe.

1. Dokumentacja projektowa.

1. Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 14 000 euro nr ZP.7013.01.41c.2014.JG z dnia 15.05.2014 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.
2. Umowa Nr ZP.7013.01.41.2014 z dnia 23.05.2014 r. o wykonanie dokumentacji projektowej Biuro Projektowe ECO-UNIT, mgr inż. Marek Klyk, ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 21.08.2014 r. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 21.08.2014 r.
4. Faktura VAT nr 04/08/2014 z dnia 28.08.2014r. (wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 70% zgodnie z umową).
5. Faktura VAT nr 02/10/2014 z dnia 08.10.2014r. (wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 30% zgodnie z umową).

2. Zmówienie publiczne.

1. Ogłoszenie o zamówieniu – Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku nr w BZP: 13993-2015; data zamieszczenia w BZP: 02.02.2015.
2. Złożone oferty:

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena (brutto) | Termin Wykonania | Okres gwarancji |
|-----------|---|---------------|------------------|-----------------|
| 1 | Przedsiębiorstwo „AKWAPLANTA” Sp. z o.o., ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław | 295.198,77 zł | 15.06.2015 r. | 60 miesięcy |
| 2 | „DU-ALL” Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Luszewski, ul. Polna 14, 16-050 Michałowo | 259.643,64 zł | 15.06.2015 r. | 36 miesięcy |
| 3 | „GABART” S.C. Artur Hurek, Gabriela Hurek, ul. Stawowa 41, 47-180 Izbicko | 229.059,94 zł | 15.06.2015 r. | 60 miesięcy |
| 4 | „FIRA GUTKOWSKI” Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, 64-110 Leszno | 362.622,49 zł | 15.06.2015 r. | 24 miesiące |
| 5 | „K+D Budownictwo” Sp. z o.o., ul. Głębczycka 21, 47-200 Kędzierzyn-Koźle | 228.547,09 | 15.06.2015 r. | 36 miesięcy |
| 6 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ULBUD”, Urszula Sumiśławska, 46-282 Lasowice Wielkie 53 | 246.087,63 zł | 15.06.2015 r. | 48 miesięcy |

3. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.03.2015r.
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr ogłoszenia 35421 z dnia 13.03.2015r.
6. Umowa nr 272.1/2015 z dnia 12.03.2015 na realizację zadania zawarta z „GABART” S.C. Artur Hurek, Gabriela Hurek, ul. Stawowa 41, 47-180 Izbicko.

3. Realizacja inwestycji.

1. Nadzór Inwestorski:
 - a) protokół zamówienia którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro nr IN.7013.01.06d.2015.JG z dnia 12.03.2015 r.
 - b) Umowa Nr 7013.01.06.2015 z dnia 16.03.2016 r., na pełnienie funkcji inspektora nadzoru Firma Handlowo Usługowa Tadeusz Kopij.
 - c) Faktura VAT nr 27/B/2015 z dnia 16.06.2015 (wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego).
2. Protokół z dnia 17.03.2015r. w sprawie przekazania placu budowy.
3. Zawiadomienie z dnia 12.06.2015 r. Firmy „GABART” S.C. Artur Hurek, Gabriela Hurek, ul. Stawowa 41, 47-180 Izbicko o zakończeniu budowy, wraz z prośbą o powołanie Komisji Odbiorowej.
4. Protokół odbioru końcowego z dnia 15.06.2015 r.
5. Faktura VAT nr 324/2015 z dnia 15.06.2015r.

III. Ustalenia Kontroli.

1. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją zadania oraz przyjęciu informacji Kierownika Referatu Pani Sabiny Kurdyna o przebiegu zadania przyjęła następujące ustalenia:


- a. w budżecie na 2015 rok przewidziano zadanie „Budowa fontanny na małym ryneczku” z zabezpieczeniem finansowania zadania,
 - b. Zadanie zostało wykonane w terminie – dokonano płatności 100% po wykonaniu i odbiorze zadania. Za wykonanie dokumentacji projektowej płatność została dokonana w dwóch transzach 70% i 30% - zgodnie z zawartą umową.
2. W wyniku wizytacji „Małego ryneczku” Komisja stwierdziła wykonanie zadania – nie wniesiono żadnych uwag. Komisja nie wniosła również uwag do dokumentacji zadania.


IV. Wnioski


Komisja podjęła następujące wnioski:

1. Komisja wnioskuję aby ocieplić wąż do podziemnego pomieszczenia sterowni fontanny. Proponujemy aby do wężu wmontować wkład ocieplający z wełny mineralnej.
2. Komisja wnioskuję o zmodyfikowanie zamknięcia wężu (wystająca powyżej poziomu gruntu kłódka) aby nie stwarzał zagrożenia urazem osób postronnych przebywających w otoczeniu fontanny.

Podpisy Członków Komisji:


Maruszewski Marian 

Wenio Stanisław 

Kuska Jan 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Adamski



Stanowisko Burmistrza Zdieszowic: