

INFORMACJA
z wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za I półrocze 2009r.

I PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków w banku na 01.01.2009r.	487.680,00	487.686,73	
2.	Przychody w roku 2009r. dz.900 rozdz.90011 § 0690	1.200.000,00	489.541,79	40,8
	OGÓLEM:	1.687.680,00	977.228,52	57,9

II WYDATKI

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	dz. 900 rozdz.90011	1.687.680,00	520.080,53	30,8
	w tym:			
1.	Wydatki bieżące	1.021.824,00	313.860,28	30,7
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	0	
	1) zakup drzew i nasadzeń	50.000,00	0	
	§ 4270 – zakup usług remontowych	856.824,00	311.517,88	36,4

	1)konserwacja rowów melioracyjnych	100.000,00	5.002,00	
	2)remont przepustów i mostów	550.000,00	296.633,88	
	3)konserwacja wylotów rowów melioracyjnych RA-1 i RA-2 z Oleszki i Jasionej do rowów melioracyjnych oraz w Jasionej i Żyrowej do ziemi.	5.000,00	0	
	4)wykonanie remontu przepustów na cieku Słotnik (ul. Olszowa przy posesji Wittoń) w Januszkowicach	41.824,00	0	
	5)remont urządzenia wodnego-przejścia przez wody powierzchniowe w kierunku do śluzy przy wale przeciwpowodziowym z zabudowaniem zapory szynderowej i utwardzenie wjazdu między wałem przy posesji Herman i wjazdu do śluzy w Januszkowicach	160.000,00	9.882,00	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	85.000,00	2.342,40	
	1)wycinka drzew, przecinka i pielęgnacja	60.000,00	0	
	2)nadzory, ogłoszenia	10.000,00	0	
	3)przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych	15.000,00	2.342,40	
	§ 2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na: 1.dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Zdzeszowice dotyczące unieszkodliwienia odpadów azbestowych przy wymianie pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych	30.000,00	0	
2.	Wydatki majątkowe	665.856,00	206.220,25	30,9
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	565.856,00	155.369,25	27,5
	1)Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych	120.000,00	0	
	2)zwiększenie przepustowości odprowadzenia wód opadowych w obrębie klubu Wiejskiego ul. Wiejska w Oleszce	100.000,00	0	
	3)wykonanie ujęcia wody dla stadionu sportowego w Zdzeszowicach przy ul.	80.000,00	30.768,75	

Rozwadzkiej				
4)usunięcie azotanów ze studni 1,2,3,stacji wodnej w Oleszce- zakończenie zadania	130.000,00	118.744,50		
5)remont kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z ul. Mysliwca w Jasionej do rowu RJ	130.000,00	0		
6)wykonanie projektu przebudowy przepustu na cieku Słotnik (ul. Olszowa przy posesji Witton) w Januszkowicach	5.856,00	5.856,00		
§ 6270 – dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 1)dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Zdieszowice związane ze zmianą ogrzewania budynków mieszkalnych – przejście z paliwa stałego na ekologiczne	100.000,00	50.851,00	50,9	
OGÓLEM:	1.687.680,00	520.080,53	30,8	

III. Stan środków na koncie na dzień 30 czerwca 2009r.: 457.147,99 zł
(pkt.1 – pkt.2 = pkt.3)

Zdieszowice 30 lipca 2009r.

Opracowała :
Zdzisława Krukowska

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing

STAN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA W I- półroczu 2009 ROKU

	Zadanie	Plan	Wykonanie	Komentarz
1	Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych	120.000	-0-	W miesiącu lipcu 2009r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania zadania do 30 września 2009 r.
2	Zwiększenie przepustowości odprowadzenia wód opadowych w obrębie Klubu Wiejskiego ul. Wiejska w Oleszce	100.000	-0-	W miesiącu kwietniu 2009r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem wykonania 9.VIII.2009 r.
3	Wykonanie ujęcia wody dla stadionu sportowego w Zdieszowicach przy ul. Rozwadzkiej	80.000	30.768,75	Zadanie częściowo zrealizowano- wykonano odwiert. Jest w trakcie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie obudowy studni. Termin realizacji 04.09.2009r.
4	Usunięcie azotanów ze studni 1, 2, 3 stacji wodnej w Oleszce – zakończenie zadania	130.000	118.744,50	Kwota stanowi zapłatę za umowę zawartą w roku 2008, a niezrealizowanej z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (naliczono kary umowne).
5	Remont kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z ul. Myśliwca w Jasionej do rowu RJ	130.000	-0-	W miesiącu kwietniu 2009r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. z terminem do 9 VIII. br. W m-cu wrześniu
6	Remont urządzenia wodnego-przejścia przez wody powierzchniowe w kierunku do śluzy przy wale przeciwpowodziowym z zabudowaniem zapory szynderowej i utwardzeniem wjazdu między wałem przy posesji Herman i wjazdu do śluzy w Januszkowicach	160.000	9.882,00	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej. W miesiącu lipcu 2009r. został ogłoszony przetarg nieograniczony. Przetarg został rozstrzygnięty. W m-cu sierpniu wykonawca przystąpi do prac.
7	Wykonanie projektu przebudowy przepustu na cieku Słotnik (ul. Olszowa przy posesji Witton) w Januszkowicach	37.680	5.856,00	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Realizacja zadania przewidziana na III kw. 2009r.
8	Zakup drzew i nasadzeń	50.000	-0-	W miesiącu lipcu 2009 r. została podpisana umowa na realizację zadania. Dokonano zakupu na kwotę 23.751,80 zł.

9	Konserwacja rowów melioracyjnych	100.000	5.002,00	Został ogłoszony przetarg na realizację zadania Termin składania wniosków 29.07.2009 r. Termin realizacji zadania 30.10.2009 r..
10	Remont przepustów i mostów	600.000	296.633,88	Jedno zadanie zrealizowano – Krępna – na kwotę 156.633,80 zł Drugie zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 27.07.2009 r.
11	Konserwacja wylotów rowów melioracyjnych RA-1 i RA-2 z Oleszki i Jasionej do rowów melioracyjnych oraz w Jasionej i Żyrowej do ziemi	5000	-0-	W trakcie wyboru wykonawcy zadania.
12	Wycinka drzew, przecinka i pielęgnacja	60.000	-0-	Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu 2009 r. - na kwotę 39.516,53 .
13	Nadzory i ogłoszenia	10000	-0-	Zadanie będzie realizowane na bieżąco wg potrzeb
14	Przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych	15.000	2.342,40	Umowa podpisana w miesiącu maju 2009 r. Termin realizacji 30.09.2009 r.
15	Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Zdieszowice dotyczące unieszkodliwiania odpadów azbestowych przy wymianie pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych	30000	-0-	Zadanie realizowane na bieżąco wg potrzeb (składanych wniosków).
16	Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Zdieszowice związane ze zmianą ogrzewania budynków mieszkalnych – przejście z paliwa stałego na ekologiczne	100.000	50.851,00	Zadanie realizowane na bieżąco wg potrzeb (składanych wniosków).