

PROTOKÓŁ Nr 49/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
odbytego w dniu 22.06.2017 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Przewodniczący Piotr Adamski.

- I. **Obecni:** wg. listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.
- II. **Program posiedzenia:**
1. Sprawy bieżące,
 2. Sporządzenie planu pracy i planu kontroli Komisji na II półrocze 2017.
 3. Sporządzenie Protokołu kontroli zadania „Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej”.
- III. **Przebieg posiedzenia:**
- Ad. 1
Komisja spraw bieżących nie omawiała.
- Ad. 2
Komisja opracowała Plan pracy Komisji na II półrocze 2017 roku – stanowi on załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.
Komisja opracowała Plan kontroli na II półrocze 2017 roku – stanowi on załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.
- Ad. 3
Komisja sporządziła Protokół kontroli zadania „Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej”.
Dodatkowych wyjaśnień udzielił przedstawiciel referatu.
Protokół stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.
- IV. **Podjęto następujące wnioski:**
Wnioski Komisji zostały zawarte w Protokole kontroli zadania „Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej”.
- V. **Temat następnego posiedzenia:**
Kontrola zadania: „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej” – opracowanie założeń do kontroli.
- VI. **Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:**
Komisja prosi o przybycie na posiedzenie przedstawiciela referatu.

Termin następnego posiedzenia: **6 lipca 2017 rok.**

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Członków Komisji:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Kuska Jan

.....



Piotr Adamski

Wenio Stanisław

.....


Zdzieszowice, dnia 06.04.2017

20.04.2017

18.05.2017

22.06.2017

P R O T O K Ó Ł

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w ZDZIESZOWICACH

z przeprowadzonej kontroli:

zadania „Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej”

Przedmiotem zadania była przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej.

I. Przebieg kontroli.

Kontrola obejmowała analizę dokumentacji dostarczonej przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach oraz sprawdzenie realizacji zadania podczas wizytacji drogi z Januszkowic do Raszowej.

Droga pierwotnie była drogą gruntową. Po zmianie jej kategorii na drogę gminną na wniosek sołectwa Januszkowice zaplanowany został jej remont. W 2015 roku zlecono wykonanie dokumentacji remontowej a w budżecie na 2016 rok przewidziano realizację tego zadania zabezpieczając kwotą 1,2 mln zł. Zakres rzeczowy zamówienia obejmował:


- demontaż dotychczasowej podbudowy (nawierzchni) z płyt betonowych z przeznaczeniem na wykorzystanie do wstępnego utwardzenia podłoża po ich rozdrobieniu,
- utwardzenie gruntu z wykorzystaniem starej podbudowy po dodaniu żywic i betonu,
- ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej,
- wykonanie obrzeży i tzw. mijanek.

I. ETAP PRZYGOTOWAWCZY

Konkurs ofert - postępowanie w sprawach zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Dokumentacja projektowa

1. Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro nr IN.7013.01.22.2015.SK z dnia 07.05.2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla danego zadania.
2. Umowa Nr IN.7013.01.22.2015 z dnia 22.05.2015 r. o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania „**Modernizacja drogi z Januszkowic do Raszowej**”. **Wykonawca projektu** – Zakład Usługowo-Projektowy „Road-Bud” Andrzej Jęczmienny, ul. Łokietka 1/7 , 47-232 Kędzierzyn-Koźle.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 15.09.2015 r.
4. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 24.09.2015 r.
5. Faktura VAT nr 3/09/2015 z dnia 15.09.2015 r. - wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 70% zgodnie z umową.
6. Faktura VAT nr 3/11/2015 z dnia 02.11.2015 r. - wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 30% zgodnie z umową.



II. ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

A) Zamówienie publiczne

1. Ogłoszenie o zamówieniu – Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej nr w BZP: 6492-2016; data zamieszczenia w BZP: 11.01.2016 r
2. Złożone oferty:

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena * (brutto) | Termin wykonania* | Okres gwarancji* |
|--------------|---|---|-------------------|------------------|
| 1 | P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów | 516.997,70 zł | 30.06.2016r. | 60 miesięcy |
| 2 | „HUCZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów | 575.381,98 zł | 30.06.2016r. | 60 miesięcy |
| 3 | „BISEK - asfalt” Michał Bisek, ul. Granitowa 7, 55-311 Kostomłoty | 629.828,64 zł | 30.06.2016r. | 60 miesięcy |
| 4 | Usługi Transportowe, Melioracyjne, Roboty ziemne, Marianna Wójcik; ul. Koszyka 13/2, 45-720 Opole | 645.059,22 zł | 30.06.2016r. | 60 miesięcy |
| 5 | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki | 884.209,57 zł | 30.06.2016r. | 60 miesięcy |
| 6 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz | 621.243,46 zł | 30.06.2016r. | 60 miesięcy |
| 7 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów | 481.631,93 zł (481.631,92 zł po korekcie innej omyłki) | 30.06.2016r. | 60 miesięcy |
| 8 | Konsorcjum : EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek, ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin (lider); „VIAPOL” Sp. z o.o., ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin (partner) | 537.011,63 zł | 30.06.2016r. | 60 miesięcy |
| 9 | PRUiM – Mosty Sp. z o.o., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice | 1.020.832,04 zł | 30.06.2016r. | 36 miesięcy |
| 10 | Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice | 695.941,68 zł | 30.06.2016r. | 60 miesięcy |
| 11 | Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek-Janicka, ul. Kępska 10, 45-129 Opole | 659.626,43 zł | 30.06.2016r. | 60 miesięcy |
| 12 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce | 599.871,07 zł | 30.06.2016r. | 60 miesięcy |
| 13 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o.o., ul. Kłowska 4, 47-206 Kędzierzyn-Koźle | 581.923,15 zł | 30.06.2016r. | 60 miesięcy |
| 14 | „OLS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec | 496.000,00 | 30.06.2016r. | 60 miesięcy |
| 15 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec | 546.645,03 zł | 30.06.2016r. | 60 miesięcy |
| 16 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o., ul. Strzelecka 13B, 47-230 Kędzierzyn-Koźle | 567.572,50 zł | 30.06.2016r. | 60 miesięcy |

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja :

| Nr oferty | Liczba pkt w kryterium Cena | Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji | Razem punktów z uwzględnieniem wag poszczególnych kryteriów |
|-----------|--------------------------------|---|--|
| 1 | 93,2 | 100 | 93,9 |
| 2 | 83,7 | 100 | 85,3 |
| 3 | 76,5 | 100 | 78,9 |
| 4 | 74,7 | 100 | 77,2 |
| 5 | 54,5 | 100 | 59,1 |
| 6 | 77,5 | 100 | 79,8 |
| 7 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 89,7 | 100 | 90,7 |
| 9 | wykonawca wykluczony | wykonawca wykluczony | wykonawca wykluczony |
| 10 | wykonawca wykluczony | wykonawca wykluczony | wykonawca wykluczony |
| 11 | oferta odrzucona | oferta odrzucona | oferta odrzucona |
| 12 | oferta odrzucona | oferta odrzucona | oferta odrzucona |
| 13 | 82,3 | 100 | 84,1 |
| 14 | 97,1 | 100 | 97,4 |
| 15 | 88,1 | 100 | 89,3 |
| 16 | 84,9 | 100 | 86,4 |

Złożono ofert – 16.

Wykluczono wykonawców – 2.

Odrzucono ofert – 4 (w tym 2 oferty wykonawców wykluczonych).

Cena oferty wybranej : 481.631,92 zł (brutto).

Okres gwarancji : 60 miesięcy.

3. Protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 08.02.2016 r.
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr ogłoszenia **34844-2016** z dnia 17.02.2016 r.
6. Umowa nr 272.1/2016 z dnia 17.02.2016 r na realizację zadania zawarta z **Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym „TRANSKOM” Robert Białydyga**, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów

B) Etap wykonawczy

1. Protokół z dnia 19.02.2016 r. w sprawie przekazania terenu i placu budowy.
2. Zgłoszenie z dnia 29.04.2016 r. Firmy wykonawczej - Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „TRANSKOM” Robert Białydyga, o zakończeniu budowy wraz z prośbą o powołanie komisji odbioru końcowego.
3. Protokół odbioru końcowego z dnia 05.05.2016 r.
4. Faktura VAT nr: 50/05/2016 z dnia 06.05.2016 r. - za wykonanie zadania inwestycyjnego

C) Nadzór inwestorski

1. Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro nr IN.7013.01.02.2016 z dnia 08.02.2016 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi z Januszkowic do Raszowej.
2. Umowa zlecenie Nr IN.7013.01.02.2016 z dnia 17.02.2016 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej”.

3. **Inspektor nadzoru inwestorskiego** – Piotr Adamczyk zamieszkały, ul. Brzozowa 4 , 47-330 Zdzeszowice
4. Rachunek do umowy nr: IN.7013.01.02.2016 z dnia 20.05.2016 r. - wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową.

II. Ustalenia Kontroli.

1. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją realizacji zadania, wizytacji terenu a także informacji udzielanych przez Panią Sabinę Kurdyna – Kierownika referatu oraz Pana Jacka Grelewicza pracownika referatu o przebiegu zadania przyjęła następujące ustalenia:
 - a. w budżecie na 2015 (dokumentacja projektowa) oraz w 2016 rok (realizacja zadania) - na wniosek Sołectwa Januszkowice wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej.” z zabezpieczeniem finansowania zadania,
 - b. Zadanie zostało wykonane w terminie w dwóch kolejnych latach – za wykonanie dokumentacji projektowej dokonano płatności w dwóch ratach 70/30%. Za wykonanie zadania dokonano płatności 100% po wykonaniu i odbiorze zadania oraz za sprawowania funkcji inspektora nadzoru 100% po dokonaniu odbioru - zgodnie z zawartymi umowami.
 - c. Komisja nie stwierdza żadnych nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania od strony formalnej i prawnej.
2. W trakcie wizytacji drogi Komisja dokonała kontroli całości zadania. Komisja nie wnosi żadnych uwag do realizacji zadania.

III. Wnioski


1. Komisja wnioskuje o wystąpienie do Burmistrza Gminy Leśnica o wykonanie końcowego odcinka drogi leżącego na terenie tej Gminy.
2. W przyszłości przy realizacji zadań obejmujących rzeczowo sąsiadujące jednostki administracyjne, należy w miarę możliwości już na etapie przygotowawczym uzgadniać i sugerować wspólne wykonanie zadania.
3. Biorąc pod uwagę bardzo korzystne warunki cenowe wynikające z terminu ogłoszenia przetargu, Komisja sugeruje aby w przyszłości dążyć do takiego harmonogramowania i realizowania zadań aby tak wczesne ogłaszanie przetargów na wykonanie zadania było możliwe.

Podpisy Członków Komisji:

Kuska Jan



.....

Wenio Stanisław


.....

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Adamński


.....

Stanowisko Burmistrza Zdzeszowic:

akceptuję wnioski
komisji rewizyjnej
BURMISTRZ
Wioletta Zimmerman

**PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
NA II PÓŁROCZE 2017 ROKU**

| Miesiąc | Temat | Uwagi |
|-------------|--|--|
| Lipiec | 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 2. Omówienie spraw bieżących. 3. Opracowanie założeń do kontroli zadania: „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej”. | Materiały przygotowuje Komisja |
| Sierpień | 1. Omówienie spraw bieżących. 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. | Posiedzenie Komisji wg. potrzeb |
| Wrzesień | 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 2. Omówienie spraw bieżących. 3. Kontrola zadania: „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej”. | Zaproszony: Kierownik referatu Pani Sabina Kurdyna |
| Październik | 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 2. Omówienie spraw bieżących. 3. Kontrola zadania: „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej”. 4. Kontrola zadania: „Wykonanie przejścia dla pieszych i dwóch progów wyspowych na ul. Kopernika w Zdzeszowicach”. | Zaproszony: Kierownik referatu Pani Sabina Kurdyna |
| Listopad | 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 2. Omówienie spraw bieżących. 3. Kontrola zadania: „Wykonanie przejścia dla pieszych i dwóch progów wyspowych na ul. Kopernika w Zdzeszowicach”. | Zaproszony: Kierownik referatu Pani Sabina Kurdyna |
| Grudzień | 1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 2. Omówienie spraw bieżących. 3. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2018 roku. | Materiały przygotowuje Komisja |

Terminy spotkań Komisji ustala Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna spotyka się w pierwszy oraz ewentualnie trzeci czwartek miesiąca – zawsze o godz. 15.15.

W razie potrzeb, terminy posiedzeń Komisji mogą być na bieżąco zmieniane.

Podpisy Członków Komisji:

Kuska Jan
Wenio Stanisław

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Piotr Adamski
.....

**PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
NA II PÓŁROCZE 2017 ROKU**

| Miesiąc | Temat | Uwagi |
|--------------------------|--|--|
| Wrzesień/ Październik | Kontrola zadania: „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej”. | Zaproszony: Kierownik referatu Pani Kurdyna Sabina |
| Październik/ Listopad | Kontrola zadania: „Wykonanie przejścia dla pieszych i dwóch progów wyspowych na ul. Kopernika w Zdzieszowicach”. | Zaproszony: Kierownik referatu Pani Kurdyna Sabina |

Podpisy Członków Komisji:

Kuska Jan 

Wenio Stanisław 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Adamski

..... 